

Утверждаю:
Ген. директор ОАО "Теплоэнерго"
А.В. Гончаров
" " " 2015г.

План ремонта тепловых сетей и оборудования ЦТС ОАО "Теплоэнерго" на 2016г.

№	Наименование работ	Протяженность участка, м (для т/с)		Всего затраты на ремонт, тыс.руб. без НДС	Способ выполнения	Стоимость работ, вып. подрядным способом, тыс.руб.	Срок выполнения работ	Стоимость материалов, оборудования для х/с, тыс.руб.	Себестоимость, тыс руб	Амортизация, тыс.руб
		Участок, м	Тр-од в одну трубу, м							
Реконструкция										
1	Автоматизация ЦТП-5,7,17,19,20	5 шт.		150	х/способ		1-4 кв.	150		150
Итого реконструкция:				150				150		150
Капитальный ремонт										
1	Замена латунной трубки водоподогревателей ЦТП-2,5,8,9	3,43 т		1 236	х/способ		4 кв.	1236	1 236	
2	Замена насосного оборудования ЦТП-2,4,5,6,9, 1/1, 1/3, 4/1, В-39, ЖК-3, 25, 27 и насосов, отработавших нормативный срок	25 шт.		1 100	х/способ		1-2 кв.	1100	900	200
3	Установка редукторов на задвижки ф600-2 шт. с электроприводом (павильон у рынка "Восточный"), ф800-3шт. (МТК Лесной "Линия"- 1 шт., МТК-41 - 2 шт.), ф600-2 шт. с ручным приводом (УТ-2 сл. Ямская)	7 шт.		630	х/способ		2-3 кв.	630	630	
4	Капитальный ремонт изоляции теплосетей	1300	2600	220	х/способ		1-4 кв.	220	220	
5	Капремонт т/с ТК-3 к ж.д. №32 ул. Хмелева ф57,89	50	200	150	х/способ		2-3 кв.	150	150	
6	Капремонт т/с ул. Индустриальная ТК-7 - ТК-8 ф108,89	145	580	250	х/способ		2-3 кв.	250	250	
7	Капремонт т/с к Дому детства ф89,57 мм	100	400	200	х/способ		2-3 кв.	200	200	
8	Капремонт маг. т/с мкр. Восточный у ж.д.3а ф820 мм	8	8	120	х/способ		2-3 кв.	120	120	
9	Капремонт подводящей т/с ул. Дубровка к ЦТП Д-2 ф219	60	120	180	х/способ		2-3 кв.	180	180	
10	Капремонт подводящей т/с МТК-25в -МТК-26 к ЦТП 4 ф325	100	200	350	х/способ		2-3 кв.	350	350	
11	Капремонт маг. т/с МТК-21 - МТК-22 (площадка СУМЗР) ф133 мм	152	304	250	х/способ		2-3 кв.	250	250	
12	Капитальный ремонт ЦТП-1/2 мкр. Олимпийский -установка расширительных баков на высотную застройку	2 шт.		80	х/способ		2 кв.	80	80	
13	Окраска поверхности металла изоляции маг. т/с ф720 мм -345 м КЖМ, ф1020 мм -192 м от КЖМ, ф219 мм от КЮЗР-500 м в 2-х тр. изм.	937	1874	70	х/способ		2 кв.	70	70	
Итого капремонт:				4836				4836	4636	200

№	Наименование работ	Протяженность участка, м (для т/с)		Всего затраты на ремонт, тыс.руб. без НДС	Способ выполнения	Стоимость работ, вып. подрядным способом, тыс.руб.	Срок выполнения работ	Стоимость материалов, оборудования для х/с, тыс.руб.	Себестоимость, тыс.руб	Амортизация, тыс.руб
		Участок, м	Тр-од в одну трубу, м							
УСО										
1	Техдиагностирование тепловых сетей	2890	5780	400	подряд	400	2-3 кв.		400	
	Итого УСО :			400		400			400	
УСО по ремонтам										
1	Восстановление асфальтного покрытия после ремонтных работ	1800 м2		1800	подряд	1 800	2-3 кв.		1 800	
2	Валка деревьев			200	подряд	200	2-3 кв.		200	
	Итого УСО по ремонтам:			2 000		2 000			2 000	
Текущий ремонт										
1	Текущий ремонт т/с и оборудования, устранение порывов на т/сетях, в том числе:			3 500	х/способ		1-4 кв.	3 500	3 500	
	Текущий ремонт т/с гвс ТК-16-ж.д.10 мкр. Рудничный ф108, 76	44	88				2 кв.			
	Текущий ремонт П-образного компенсатора т/с ТК-6-ТК-6а мкр. Рудничный ф219 мм	1 шт.					2-3 кв.			
	Текущий ремонт элеваторного узла ЦТП-3,14	2 шт.					2-3 кв.			
	Текущий ремонт -переврезка подающего трубопровода отопления после узла смещения ЦТП-1 мкр. Приборостроитель, установка предохранительного клапана ф50 мм 17с17нж (17с21нж)	1 шт.					2-3 кв.			
	Текущий ремонт ТК-14 мкр. Приборостроитель	1 шт.					2-3 кв.			
	Текущий ремонт ЦТП-6 - разделение гвс на две зоны									
	Текущий ремонт т/с гвс к ж.д.73а ул. Лермонтова	30	60				2-3 кв.			
	Текущий ремонт т/с ТК-12- ж.д.3 пер. Стадионный	35	140				2-3 кв.			
	Текущий ремонт т/с ф900 мм мкр. Ольминского	8	8				3 кв.			
2	Восстановление благоустр. после проведения ремонтных работ			200	х/способ		2-3 кв.	200	200	
	Итого по текущему ремонту:			3 700				3 700	3 700	
	Всего по ЦТС			11 086		2 400		8 686	10 736	350

Зам. ген. директора по экономике и финансам - начальник ЭО

Главный инженер
Начальник ПТО
Начальник ЦТС
Начальник ЭТЦ
Начальник ТАИ

И.Н. Митусова
В.Н. Дмитриев
Д.Г. Выхристюк
А.П. Пануров
В.В. Сенчуков
А.Е. Бакланов

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"
Гончаров А.В.
" " 2015г.

План ремонта цеха котельных ОАО "Теплоэнерго" на 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Протяженность участка, м (для т/с)		Всего затраты на ремонт (стоимость работ и материалов), тыс.руб без НДС	Стоимость работ, выполняемых подрядным способом (вкл. материалы подр-ка), тыс.руб.	Способ выполнения: х/способ и (или) подряд	Срок выполнения работ	Стоимость матер., зм и оборудования, тыс.руб.	Себестоимость	Амортизация
		Участок, м	Тр-од в одну трубу, м							
	Котельные									
1	Техосвидетельствование, диагностика котел-го оборудования:			430		подряд	I-IV кв		430	
	УГК паровой котел Е 2,5/ 9 №3; №4 кот. Углы				60					
	УГК котел Е 1/9 №1; №2 КБК				40					
	УГК бак ГВС №2 V=300м³ кот. Углы				30					
	УСК бак аккумуля. V=10м³ Шаталовка, V=16м³ Рогов. д/с.	2шт			30					
	УСК: Озерки Хопер100 -4шт, Котово КЧМ5 -2шт, Нкладов КЧМ5 -2шт, Лапыгино DTG-250-12-2шт, Арханг Е1/9 -2шт, Рогов больница КЧМ5 -2шт, Рогов д/с КВГ-07-115- 2шт, Знаменка DTG-250-12-2шт, Шаталовка "ВУЛКАН-600"-2шт, Солдатское "БРАТСК-П"-3шт, Ивановка КВГ0,7/115 -2шт.	25 шт		270						
2	Диагностирование г/п и газ/оборудования, техустройств ГРУ, ШРП КЖМ, КЮЗР, КБК			700	700	подряд	II-III кв		700	
3	Тех.обследование подземн. газопроводов (прибор АНПИ)			30	30	подряд	II-III кв		30	
4	Проверка дымовентиляционных систем котельных			90	90	подряд	II-III кв		90	
	Котельная жилмассива.									
1	Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 с метал.рабочими колесами на скважину			55		х/способ	III кв	55		55
2	Замена задвижек 30с964нж Ду400 Ру25 сетевых насосов (без эл привода)		4 шт	320		х/способ	III кв	320	320	
3	Установка редукторов на задвижках Ду 600 Ру 25 с ручным приводом(т/сеть -4 шт, перемычка -2 шт)		6шт	350		х/способ	II кв	350	350	
4	Замена ротора СЭ 1250-140 №6		1шт	130		х/способ	II кв	130	130	
	Котельная юго – западных районов									
1	Капремонт котла ПТВМ-50 №3 (зам. выходного экрана)		2,3 тн	560	560	подряд	II-III кв		560	
2	Капремонт обмуровки котлов ПТВМ-50 №3		30 м2	50		х/способ	III кв	50	50	
3	Капремонт теплоизоляции газоходов котлов ПТВМ №1:2:3 (480 м2)		480 м2	600	600	подряд	III кв		600	
4	Замена подогревателя сет.воды ПП I-24-7-II (2-х ход)		1шт	250		х/способ	II кв	250	20	230
5	Замена солевого насоса X-80-50-200 К-СД		1шт	100		х/способ	III кв	100		100
	УГК									
1	Замена бака ГВС №1, V=300 м3 кот. Углы		1шт	3 500	3 500	подряд	II-III кв			3500
2	Капремонт котла Е 1/9 №1 с зам.конвективных труб ф51 мм кот. Калинина 1/4		26 шт	50	50	подряд	II кв		50	

№ п/п	Наименование работ	Протяженность участка, м (для т/с)		Всего затраты на ремонт (стоимость работ и материалов), тыс.руб без НДС	Стоимость работ, выпол- няемых подряд- ным способом (вкл. матери- алы под-ка), тыс.руб.	Способ выполне- ния: х/способ и (или) подряд	Срок выполнения работ	Стоимость матер. з/м и оборудования, тыс.руб.	Себестоимо- сть	Амортизац- ия
		Участок, м	Тр-од в одну трубу, м							
3	Замена задвижек бака ГВС №2 Ду250-1шт, Ду 200-1шт кот.Углы		2шт	110		х/способ	II кв	110	110	
4	Замена котла Ква-1,0 с горелкой кот. кв. Стар.мельница		1котел	800		х/способ	III кв			800
УСК										
1	Ремонт т/изоляции трубопроводов ф 89 - ф 219 кот.с. Солдатское		542 м	100		х/способ	I-II кв	100	100	
2	Капремонт котла Е 1/9 с замен.горлок Г-1 кот.с.Архангельское		2шт	60		х/способ	II-III кв	60	60	
3	Капремонт т/сети от котельной до ТК ф76 - 7м в 2-х тр.; ф 76 мм в ППМ - 35 м в 2-х тр. кот.с. Новокладовое		84м	210		х/способ	II-III кв	210	210	
4	Капремонт т/трассы от котельной до школы в 4-х тр.-36 (ф89 ,ф40, ф32); от ТК до здания в 2-х тр. -33 м (ф 32 мм), кот.с. Озерки		210м	110		х/способ	II-III кв	110	110	
Газовая служба										
1	КЖМ Капремонт оборудования ГРП (зам. з/регулирующей, предохранительной арматуры - более 20 лет)			400		х/способ	II-III кв	400	400	
Итого по капремонту ЦК:				9 005	5 960			2 245	4 320	4 685
Текущий ремонт котельного оборудования				3300		х/способ	I-IV кв	3300	3300	
Итого: по ремонтам ЦК:				12 305	5 960			5 545	7 620	4 685
Техпереворужение газорегуляторного устройства (ГРУ) кот.с. Солдатское										
1	Проект и ЭПБ на техперевор. газорегулят. установки (ГРУ) кот.с. Солдатское			50	50	подряд	II кв			50
2	Техпереворужение газорегулят. установки (ГРУ) кот.с. Солдатское (материалы ОАО "ТЭ" - 150 тыс.р.)			180	30	подряд	III кв	150		180
Итого по техпереворужению:				230	80			150		230
Всего по ЦК:				12 535	6 040			5 695	7 620	4 915

Зам. ген. Директора по
экономике и финансам

Гл. инженер
Начальник ПТО
Начальник ЦК
Начальник ТАИ
Начальник ЭТЦ




И. Н. Митусова
В.Н. Дмитриев
Д.Г. Выхристюк
И.А. Лялин
А.Е. Бакланов
В.В. Сенчуков

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"

А.В.Гончаров

План ремонта, реконструкции объектов ЭТЦ ОАО "Теплоэнерго" на 2016г.

№	Объект	Наименование работ	Стоимость всего, тыс.руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Себестои- мость	Амортиз- ция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
УСО																	
1		Проверка приборов учета электроэнергии	40			6		12			12		10			40	
2	КЖМ	Пусконаладочные работы по установке ЧП	90									90				90	
3	Котельная с. Монаково	Технологическое присоединение к электрическим сетям	351	117				78			117	39				351	
Итого УСО:			481	117	0	6	0	90	0	0	129	129	10	0	0	481	
УСО по ремонтам:																	
4	ЦТП, ПНС, котельные	Капремонт электродвигателей	109						84			25				109	
Итого УСО по ремонтам:			109	0	0	0	0	0	84	0	0	25	0	0	0	109	
Реконструкция																	
5	ЦТП, котельные	Диспетчеризация и автоматизация ЦТП 7, 17, 19, 20, 5	150				60			40		50					150
6	КЖМ	Приобретение и установка эл.двигателя 250 кВт дымососа котла КВГМ №2	440							440							440
7		Приобретение ЧП дымососа котла КВГМ №2	1150						1150								1150
8		Приобретение ЧП вентиляторов котла КВГМ №2	1620					1620									1620
9		Подключение эл.двигателя дымососа КВГМ № 2	120								120						120
10		Подключение эл.двигателей вентиляторов КВГМ № 2	150								150						150
Итого реконструкция:			3630	0	0	0	60	1620	1150	480	270	50	0	0	0		3630

29	Котельная м-на Углы	Монтаж периметрального освещения	90							20	30		40			90	
30	База, ул. Ватутина 83	Капремонт электрооборудования	40							40						40	
Итого капитальный ремонт:			2365	0	20	130	505	370	530	405	150	185	70	0	0	2365	
Текущий ремонт																	
31	Тек.ремонт оборуд. ЭТЦ		1145	15	50	100	130	130	140	130	140	130	100	50	30	1145	
	Всего по ЭТЦ:		7730	132	70	236	695	2210	1904	1015	689	519	180	50	30	4100	3630

Главный инженер

Начальник ПТО

Зам.генерального директора
по экономике и финансам
начальник ЭО

В.Н. Дмитриев

Д.Г. Выхристюк

И.Н. Митусова

Начальник ЦК

Начальник ЦТС

Начальник ЭТЦ

Начальник ТАИ

И.А. Лялин

А.П. Пануров

В.В. Сенчуков

А.Е. Бакланов

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"

А.В. Гончаров

План ремонта, реконструкции объектов цеха ТАИ ОАО "Теплоэнерго" на 2016г.

№	Объект	Наименование работ	Стоимость всего, тыс.руб. без НДС	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Себестои- мость	Амортиза- ция
Реконструкция УСО по ремонтам																	
1	ЦТП	Монтаж пожарной сигнализации ЦТП 2, 3, 12/1, 14, КЛУ, база ЦЭР котельная школы 8	650			200	250	200									650
Итого по реконструкции УСО по ремонтам:			650	0	0	200	250	200	0	0	0	0	0	0	0	0	650
Реконструкция х/с																	
2	ЦТП	Диспетчеризация и автоматизация ЦТП -17, 19, 20, 7	1800				600	600	600								1800
Итого по реконструкции х/с:			1 800	0	0	0	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	1 800
Капитальный ремонт																	
3	КЖМ	Замена оборудования общекотельных замеров	870						870							870	
4	АБК	Замена офисного оборудования	673							300	373					673	
Итого по капремонт :			1 543	0	0	0	0	0	870	300	373	0	0	0	0	1 543	0
Текущий ремонт																	
5	Текущий ремонт оборудования ТАИ		2160	20	130	180	220	240	240	240	240	240	230	160	20	2160	
	Всего по ТАИ:		6 153	20	130	380	1 070	1 040	1 710	540	613	240	230	160	20	3 703	2 450

Главный инженер
Начальник ПТО
Зам. генерального директора
по экономике и финансам
начальник ЭО

В.Н. Дмитриев
Д.Г. Выхристюк
И.Н. Митусова

Начальник ЦК
Начальник ЦТС
Начальник ЭТЦ
Начальник ТАИ

И.А. Лялин
А.П. Пануров
В.В. Сенчуков
А.Е. Бакланов

Ген. директор ОАО "Теплоэнерго"
А.В. Гончаров
" " " 2015г.

[illegible]

№	Наименование работ	Всего затраты на ремонт	площадь, объём		Разбивка затрат по месяцам, тыс. руб. без НДС											
			Ед. изм.	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
3	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций нежилых зданий котельных Старооскольского района: с. Городище, с. Терехово, с. Шатаповка, с. Крутое, с. Ивановка, с. Владимировка, с. Архангельское, с. Роговатое, с. Потудань, с. Лапыгино, с. Солдатское, с. Знаменка, с. Долгая Поляна	550	шт	13								550				
Итого УСО:		820			150					120		550				
Текущий ремонт на основании плановых осмотров зданий и сооружений																
1	текущий ремонт кровель котельных. ЦТП	150							30	30	40	30	20			
2	текущий ремонт фасадов: КНС, склад пожинвентаря и порошка КЖМ, ГРП котельной с. Монаково, усиление профильной сталью угловых наружных стен котельной ДК с. Долга Поляна, ЦТП КИС (цокольный этаж), Пролетарская, 108, окраска металлических конструкций вакуумного деаэратора котельной Углы, ремонт козырька входа ЦТП-5	100	м2	556					20	30	25	25				
3	ремонт строительных конструкций металлических дымовых труб высотой до 20 м на основании Заключений специализированной организации	30	шт	5							20	10				
4	ремонт производственных помещений: котельных с. Федосеевка, с. Городище школы, с. Обуховка, с. Озёрки, усиление кирпичных стен в местах опоры балок в помещении ШРП с. Владимировка, ЦТП-27, Калинина, 1/4, мастерская базы РДП, ПНС-5 с устройством вентиляции	90	м2	2 000										10	40	40
5	ремонт отмосток, площадок входа, порогов ЦТП-4, 5, усиление ж/бетонной подпорной стенки базы ЦЭР	70	м2	176					18	25	14	13				
6	Восстановление благоустройства после ремонтных работ	50					5	8	8	8	8	8	5			
Итого:		490					5	8	76	93	107	86	25	10	40	40
Всего по здания и сооружениям:		2559			150	360	365	8	121	265	191	966	43	10	40	40

Зам.ген. директора по экономике и финансам-начальник ЭО

Главный инженер
Начальник ПТО
Начальник РЭУ
Начальник ТАН
Начальник ЭТЦ
Начальник ЦТС
Начальник ЦК

И.Н. Митусова
В.Н. Дмитриев
Д.Г. Выхристюк
Ю.К. Семёнов
А.Е. Бакланов
В.В. Сенчуков
А.П. Пануров
И.А. Лялин

Ребегин

2015г.

[illegible]

№	Наименование работ	всего затраты на ремонт, материалы	Площадь, объем		Разбивка затрат по месяцам, тыс. руб. без НДС											
			Еден. измерен.	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Текущий ремонт																
1	АБК	130			5	5	10	10	15	15	15	15	15	10	10	5
2	усиление фундамента существующих опорных столбов железобетонного забора	10							10							
	Итого:	140			5	5	10	10	25	15	15	15	15	10	10	5
	Всего по АБК:	700			5	5	108	10	117	15	15	15	15	10	271	114

Зам. ген. директора по экономике и финансам-
начальник ЭО

/ Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник РЭУ

Начальник ТАИ

/ Начальник ЭТЦ

И.И. Митусова

В.Н. Дмитриев

Д.Г. Выхристюк

Ю.К. Семёнов

А.Е. Бакланов

В.В. Сенчуков

Исп. Лебедева Л.И.

Лебедева